Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор - МАОУ "Гимназия №2", 660049, г. Красноярск, ул. Марковского, 36.	по ОКПО	41032118
Заказчик (Генподрядчик) - МАОУ "Гимназия №2", 660049, г. Красноярск, ул. Марковского,	по ОКПО	41032118
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Содружество", 660041, г. Красноярск, ул. 2-я Хабаровская, д.11, оф.3	по ОКПО	
Стройка - Гимназия №2, г.Красноярск, ул. Марковского, 36		
Объект - Ремонт кабинета		
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	14
	дата	27.06.2016
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	28.07.2016	27.06.2016	31.07.2016

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2016 г.

Смета № , Ремонт кабинета
Основание -
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 230,000 тыс. руб.
строительных работ 203,489 тыс. руб.
монтажных работ 6,916 тыс. руб.
Средства на оплату труда 2,381 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 221,15 чел.час

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1. Кабинет					
		Стены					

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	**ТЕР15-04-005-05** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,523	2394,28	3646,49
		Потолок					
2	2	Разборка облицовки из ПВХ плиток потолков	**ТЕРр63-10-2** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	100 м2 облицовки	0,703	101,57	71,4
3	3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	**ТЕР15-02-019-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,703	3693,63	2596,62
4	4	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	**ТЕР15-04-005-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,703	3274,21	2301,77
		Пол					
5	5	Разборка покрытий полов из линолеума	**ТЕРр57-2-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	100 м2 покрытия	0,703	106,35	74,76
6	6	Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит	**ТЕРр57-2-7** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	100 м2 покрытия	0,703	103,34	72,65
7	7	Разборка плинтусов из пластмассовых материалов	**ТЕРр57-3-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	100 м плинтуса	0,57	33,82	19,28
8	8	Устройство покрытий из фанеры	**ТЕР11-01-035-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	100 м2 покрытия	0,703	2866,96	2015,47
9	9	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм	**ТСЦ-101-0699**	100 м2	-0,722	2134,06	-1540,79
10	10	Фанера влагостойкая ФК, толщина 12 мм, размер листа 1525х1525 мм *((МАТ=МАТ/1,18/Им-МАТ))*	**Прайс лист**	м2	72,2	40,98	2958,76

1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	**ТЕР11-01-036-04** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	100 м2 покрытия	0,703	12323,49	8663,41
12	12	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	**ТСЦ-101-0562**	м2	-71,71	116,26	-8337
13	13	Коммерческий линолеум на клею предназначен в качестве напольного покрытия, усилен полиуретаном; со свариванием полотнищ в стыках (сварочный шнур - в цвет покрытия) - толщина покрытия 2,0 мм - абсолютная остаточная деформация 0,1 мм - группа истираемости – группа Р - сопротивление к скольжению R9 - класс пожарной опасности - КМ2	**ТСЦ-101-3648**	м2	71,71	141,75	10164,89
14	14	Устройство дверных порожков	**ТЕР11-01-039-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	100 м плинтуса	0,0284	1423,28	40,42
15	15	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм	**ТСЦ-203-0352**	м	-2,868	13,2	-37,86
16	16	Порожек дверной алюминиевый стыковочный *((МАТ=МАТ/1,18/Им-МАТ))*	**Прайс лист**	м	2,868	40,29	115,55
17	17	Устройство плинтусов поливинилхлоридных, с устройством внутренних и внешних "уголков", соединений, заглушек, с креплениями (захват плинтуса происходит за внутренние края профиля)	**ТЕР11-01-040-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	100 м плинтуса	0,57	669,43	381,58
		Прочее					
18	18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	**ТЕР13-03-004-26** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0195	518,9	10,12
19	19	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	**ТЕРр67-4-5** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	100 шт.	0,09	167,53	15,08
20	20	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях	**ТЕРм08-03-594-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	100 шт.	0,14	5439,08	761,47
21	21	Светодиодный светильник с рассеивателем, световой поток 2900лм, степень защиты IP 20 *((МАТ=МАТ/1,18/Им-МАТ))*	**Прайс лист**	шт	14	486,25	6807,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 2. Вывоз мусора					
22	22	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	**311-01-146-1**	тонна	0,7978	54,01	43,09
23	23	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	**310-3015-1**	1 т	0,7978	33,29	26,56
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							30871,22
Накладные расходы							2322,29
Сметная прибыль							1301,1
ВСЕГО по акту							**230000,01**
Итого Строительные работы							203488,88
Итого Монтажные работы							6915,75
Итого							210404,63
Справочно, в ценах 2001г.:							
Материалы							28006,17
Машины и механизмы							584,68
ФОТ							2381,43
Накладные расходы							2322,29
Сметная прибыль							1301,1
коэффициент снижения 210 404,63 * 0,926382926585441							194915,25
НДС 18%							35084,75
ВСЕГО по акту							**230000**

Сдал — Директор (должность) — (подпись) — Пешков М.С. (расшифровка подписи)

М.П.

Принял — Директор (должность) — (подпись) — Штейнберг И.Г. (расшифровка подписи)

М.П.

Проверил — Заместиль начальника отдела технического надзора, эксплуатации зданий и сооружений МКУ ЦОБФУОО (должность) — (подпись) — Салисно Л.Г. (расшифровка подписи)